Bauphase II
Abwicklung zwischengemeindlicher Verkehr /
landwirtschaftlicher Anliegerverkehr
sowie Fußgängerverkehr
über reaktivierte B4-Kreuzung am Rathaus
gemäß nebenstehender Darstellung
prov. GW
Gehweg
Bundesstraße 4
Bauphase II
Erschließung Kapellenfeld - Kfz-Verkehr:
> in das / aus dem Baugebiet über Notzufahrt
von provisor. B4-Kreuzung Rathausstraße
Erschließung Kapellenfeld - Fußgängerverkehr:
> über prov. Gehweg / öFW / Rathausstraße
GVS-Verkehr von / nach Freiberg nur
über prov. Kreuzung B4 - Rathausstr. und
durch Baugebiet Kapellenfeld
U
Gehweg
Fahrbahn
W
"Kapellenfeld" - BA II
fertig gestellte gemeindliche Baumaßnahme
> Erschließung "Kapellenfeld" - BA II
durch Gemeinde Itzgrund im 2. HJ. 2020
= u.a. Herstellung Erschließungsstraße
mit Gehweg bis Notzufahrt
W
"Kapellenfeld" - BA I
Bauphase II
> Abbruch und Beseitigung Bestandsbauwerk
(Zwischenlagerung zur Beprobung auf GVS)
> Neubau Kreuzungsbauwerk
> Wiederherstellung B4-Damm /
B4-Fahrbahn
Verkehrsführung:
> B4-Verkehr über einstreifige Behelfsfahrbahn
mit LSA-Regelung gemäß angepasstem Regelplan CI/9
> Zufahrt Kapellenfeld nur über prov. Kreuzung B4 - Rathausstr.
> Ausfahrt Kapellenfeld nur über prov. Kreuzung B4 - Rathausstr.
> gemeindlicher / landwirtschaftlicher Verkehr über öFW /
Rathausstraße
> Fußgängerverkehr über prov. Gehweg / öFW / Rathausstraße
> GVS-Verkehr von / nach Freiberg nur über prov.
Kreuzung B4 - Rathausstr. und durch Baugebiet Kapellenfeld
Brücke B4
über die Freiberger Str.
in Kaltenbrunn
Baustelleneinrichtungs-
und -lagerfläche
Zwischenlagerfläche
BW-Abbruchmassen
Grenze vorübergehende Inanspruchnahme